

แบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

กองช่าง เทศบาลเมืองสหัสขันธ์

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน							
๑	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณซอยสมุทรล้อม (ต่อจากของเดิมถึงแยกต้นโพธิ์)	๓๐,๐๐๐			/	๓๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๒๓ ธ.ค.๖๒
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยธรรมวิทยา ซอย ๑ กลางซอย	๓๓,๗๐๐			/	๓๓,๗๐๐	-	ตรวจรับงาน ๓ เม.ย.๖๓
๓	โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐			/	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๗ เม.ย.๖๓
๔	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาล เมืองสหัสขันธ์	๕๐๐,๐๐๐			/	๕๐๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๑๔ เม.ย.๖๓
๕	โครงการติดตั้งฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว บริเวณซอย สหัสขันธ์สุขุมวิท ๔๗ (พากษ์วิริยะพงษ์)	๖๖๓,๐๐๐			/	๖๖๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๑๒ พ.ค.๖๓
๖	โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสง อาทิตย์และติดตั้งป้ายเตือนเขตทางข้ามถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสหัสขันธ์	๔๘๒,๐๐๐			/	๔๗๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๑๘ พ.ค.๖๓
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ บริเวณซอยสหัสขันธ์สุขุมวิท ๑๐๙ (มิตรอารีย์)	๕๐๐,๐๐๐			/	๕๐๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๒๐ พ.ค.๖๓
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสหัสขันธ์สุขุมวิท ๒๓ (วัดเทพประสาธ)	๑,๑๘๘,๐๐๐			/	๙๗๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๒๖ พ.ค.๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ปากซอยสัตหีบสุขุมวิท ๓๗ (นายดี ๒) งบประมาณ ๘๘,๐๐๐.-บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.-บาท	๙๓,๐๐๐			/	๙๓,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๔ มิ.ย.๖๓
๑๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณลานอเนกประสงค์ ซอยสัตหีบสุขุมวิท ๑๔ (หมู่บ้านอุดมศักดิ์)	๒๓๒,๐๐๐			/	๑๗๙,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	ตรวจรับงาน ๕ มิ.ย.๖๓
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ๒๗/๑ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๑,๒๖๐,๐๐๐			/	๑,๒๒๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๑๐ มิ.ย.๖๓
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ๑๐๙ (ซอยมิตร อารีย์) หมู่ที่ ๗ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๑,๕๑๕,๐๐๐			/	๑,๔๕๒,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๑๕ มิ.ย.๖๓
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ								
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ถนนเทศบาล ๑๓	๒,๗๗๓,๐๐๐		/		๒,๓๘๗,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๓
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล ๔	๘๗,๐๐๐		/		๘๗,๐๐๐	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล ๒/๑ และถนนเทศบาล ๖	๑๙๘,๐๐๐		/		๑๙๘,๐๐๐	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓
๔	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ ทางสาธารณประโยชน์ ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีตรัง งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐.-บาท โอนเพิ่ม ๓๔,๐๐๐.-บาท	๑๙๙,๐๐๐		/		๑๙๙,๐๐๐	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓
๕	โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและ ซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	๑,๐๐๐,๐๐๐		/		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พ.ค.๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลสตั๊ปป เทศบาลเมืองสตั๊ปป อำเภอสตั๊ปป จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- รวมเป็น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- (งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๒๙,๙๙๐,๐๐๐.-บาท)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		/		๒๙,๙๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓
๗	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณแนวท่อ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตั๊ปป	๖๘,๐๐๐		/		๖๗๐๐๐	๑,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓
	โครงการที่ส่งกองคลังดำเนินการ							
๑	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสตั๊ปปสุขุมวิท ๑๐๙/๘ หมู่ที่ ๗ ต.พุดตาลหลวง อ.สตั๊ปป จ.ชลบุรี	๓๔๕,๐๐๐		/				แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๓
๒	ค่าจ้างออกแบบพิธีภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเมืองสตั๊ปป โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๕๐๐,๐๐๐		/				
๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณอาคาร สำนักงานและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๖๐,๐๐๐		/				แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๒
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอยสตั๊ปปสุขุมวิท ๒๗ (สันติสุข)	๑๖๒,๐๐๐		/				แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๒
๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารสำนักงาน ช่วงกองช่างเทศบาลเมืองสตั๊ปป พร้อมอาคารสำนักงานเดิม	๕๐๐,๐๐๐		/				ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๒
	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๑	โครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและ ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสตั๊ปป	๔๙๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๓

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทาง	๔๙๓,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๓
๓	ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมอาคาร สำนักงานและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	/					ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๓
๔	โครงการก่อสร้างอาคารพักคนงานบริเวณที่สาธารณ- ประโยชน์ หน้าศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสตึก	๘๔๐,๐๐๐	/					ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๓ รอสภาพอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
๕	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยสี่หีบสุขุมวิท ๗๓/๓ (ซอยพัฒนาบ่อนไก่)	๑,๔๘๘,๐๐๐	/					ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๓ รอสภาพอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
๖	โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์ บริเวณลำห้วย ในซอยสี่หีบสุขุมวิท ๑๐๕ ช่วงสะพาน เทศบาลเมืองสตึก	๑๐๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๓
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนน เทศบาล ๑๓/๑/๗ (ซอยธรรมวิทยา) ต.สตึก อ.สตึก จ.ชลบุรี	๓๐๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๓
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท ๘๕ (วัดเขาน้อย)	๘๒๖,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๓
๙	โครงการก่อสร้างประตุน้ำ บริเวณลำห้วยหนองตะเคียน ข้างร้านสุนทรูเต๋	๒,๐๐๐,๐๐๐	/					ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท ๑๐๓/๓ (ข.ร่วมมิตร)	๑๘๖,๙๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท ๗๙/๑๒ (ข.เย็นฤดี) ท้ายซอย	๑๐๕,๕๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล ๕	๑๓๓,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๓	โครงการติดตั้งฝาดะแกรงเหล็กบริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท ๑๐๙ (มิตรอารีย์)	๗๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้	กำลัง	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
			ดำเนินการ	ดำเนินการ	แล้ว			
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสี่ตึกหีบสุขุมวิท ๑๐๙ (ช.มิตรอารีย์ ฝั่งซ้ายบริเวณบ้านเลขที่ ๒๐๘/๑๙๖ ถึงแยก ๑๐๙/๓)	๕๙๐,๐๐๐						แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยสี่ตึกหีบสุขุมวิท ๑๐๙ก/๒	๓๔๔,๐๐๐						แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยสี่ตึกหีบสุขุมวิท ๔๑ (ช.เขาเพชร) แยกขวา ซอย ๓	๒๙๓,๐๐๐						แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยสี่ตึกหีบสุขุมวิท ๔๑ (ช.เขาเพชร) แยกขวา ซอย ๕	๓๔๖,๐๐๐						แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนแยกหน้าวัดเขาน้อย)	๑๗๖,๐๐๐						แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๑๙	ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐						แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๒๐	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ เทศบาลเมืองสัตหีบ	๑,๐๐๐,๐๐๐						ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๔
๒๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกะพริบพลังงาน แสงอาทิตย์แยกจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	๔๗๐,๐๐๐						ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๔
๒๒	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขต เทศบาลเมืองสัตหีบ	๑,๐๐๐,๐๐๐						ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๔
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าถนนสายวัฒนธรรม เทศบาลเมืองสัตหีบ	๒,๐๐๐,๐๐๐						ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๔
๒๔	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูบริเวณสวนสาธารณะ ริมชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๔,๘๙๐,๐๐๐						ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไตรมาส ๔

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	โครงการที่โอนลงงบประมาณ							
๑	โครงการติดตั้งประติมากรรมบนเสาไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาล ๑๓	๗๖๐,๐๐๐				๗๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
	โอนลด - ค่าจ้างออกแบบพิพิธภัณฑเพื่อการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท - โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีตรรณา ๒๖๐,๐๐๐.-บาท							
	โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม							
๑	โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑเมืองสัตหีบเพื่อการท่องเที่ยว	๕๓,๐๐๐,๐๐๐						

(ลงชื่อ)




(นายสุวิทย์ สุวรรณโชติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายธัญญา ผลไสว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง