

แบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒) หน่วยงานกองช่าง เทศบาลเมืองสัทธิ์

ลำดับ	รายการ/จำนวน/หน่วย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	โครงการที่ดำเนินการแล้ว/ตรวจรับงาน							
๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณซอยต้นข่อย ต.สัทธิ์ อ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี	๔๐,๐๐๐			/	๔๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๑๕ ม.ค.๖๒
๒	โครงการขย เย้ให้ทางถนน ค.ส.ล. ซอยสมุทรล้อมและแยกขวา ต.สัทธิ์ อ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี	๔๕๐,๐๐๐			/	๔๔๙,๕๐๐	๕๐๐	ตรวจรับงาน ๑๗ ม.ค.๖๒
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล ๓	๔๙๕,๐๐๐			/	๔๙๕,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๒๕ ม.ค.๖๒
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล ๗	๕๐๐,๐๐๐			/	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๒๕ ม.ค.๖๒
๕	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์	๑๐๐,๐๐๐			/	๑๐๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๕ เม.ย. ๖๒
๖	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์	๔๗๐,๐๐๐			/	๔๗๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๒๕ เม.ย. ๖๒
๗	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์	๑๒๗,๐๐๐			/	๑๒๗,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๒๕ เม.ย. ๖๒
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยสัทธิ์ สุขุมวิท ๘๙ (ซอยบำรุงศิษย์) หมู่ที่ ๖ ต.สัทธิ์ อ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี	๗๔๐,๐๐๐			/	๗๐๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๒๙ เม.ย. ๖๒
๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน บริเวณถนนเทศบาล ๑๐ (ถนนเลียบชายทะเล) หมู่ที่ ๒ ต.สัทธิ์ อ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี	๕๐๐,๐๐๐			/	๕๐๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๑๖ พ.ค. ๖๒

ลำดับ	รายการ/จำนวน/หน่วย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๒/๑ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ)	๓๐๐,๐๐๐			/	๓๐๐,๐๐๐	-	ตรวจรับงาน ๑๖ พ.ค. ๖๒
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ๔๕/๒ (บ้านเลขที่ ๓๕/๑๘) หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๗๗,๐๐๐			/	๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๑๓ มิ.ย. ๖๒
๑๒	โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะ บริเวณปากท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	๖๐,๐๐๐			/	๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ตรวจรับงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๒
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง								
๑	โครงการตลาดคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณลำห้วย ในซอยสมุทรล้อม หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๕๐๐,๐๐๐		/				๗ มิ.ย. ๖๒ ๒๑ ก.ค. ๖๒
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณถนนรอบ หนองตะเคียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๕๐๐,๐๐๐		/				๑๔ มิ.ย. ๖๒ ๑๒ ส.ค. ๖๒
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอยตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๒๖๐,๐๐๐		/				๑๔ มิ.ย. ๖๒ ๑๒ ส.ค. ๖๒
๔	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท ๒๑ (ซอยสมาคม) แยกขวา บ้านลุงเสวก ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๑๐๐,๐๐๐		/				๑๔ มิ.ย. ๖๒ ๑๓ ก.ค. ๖๒
๕	โครงการติดตั้งผนังกันแดด บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	๔๒๐,๐๐๐		/				๑๕ มิ.ย. ๖๒ ๒๙ ก.ค. ๖๒
โครงการที่ส่งกองคลังดำเนินการ								
๑	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	๑,๔๓๖,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๑๙ ต.ค. ๖๑

ลำดับ	รายการ/จำนวน/หน่วย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	๕๐๐,๖๐๐		/				ส่งกองคลัง ๑๓ ก.พ.๖๒
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณ ถนนเทศบาล ๑๐ เทศบาลเมืองสัทธิ์	๗๔๙,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๘ มี.ค.๖๒
๔	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยสัทธิ์สุขุมวิท ๗๕ (ซอยลุงโพธิ์) แยกขวา (แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ)	๕๓๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๑๑ มี.ค.๖๒
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและตะแกรงดักน้ำ บริเวณซอยสัทธิ์สุขุมวิท ๙๙ ก	๑๔๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๑๓ มี.ค.๖๒
๖	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยสัทธิ์สุขุมวิท ๕ (ซอยข้าวเลียดหมู) หมู่ที่ ๔ ต.สัทธิ์ อ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี	๑,๘๐๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๒๐ มี.ค.๖๒
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอยสัทธิ์สุขุมวิท ๙๙ (ซอยเขาหมอน) แยกขวา ต.พลูตาหลวง อ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี	๑,๖๐๒,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๒๐ มี.ค.๖๒
๘	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เทศบาล เมืองสัทธิ์	๗๑๑,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๒๗ มี.ค.๖๒
๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บริเวณประปา ถังแสมเปญ ศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสัทธิ์	๔๐๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๓๐ เม.ย.๖๒
๑๐	โครงการซ่อมแซมบ่อรับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและ ซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์	๗๐๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๓ พ.ค.๖๒
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยสัทธิ์ สุขุมวิท ๙ (ซอยบุญเจริญ) หมู่ที่ ๔ ต.สัทธิ์ อ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี	๖๖๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๓ พ.ค.๖๒

ลำดับ	รายการ/จำนวน/หน่วย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๒	โครงการซ่อมแซมและต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณ ชั้นล่างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล เมืองสัทธิบ ศูนย์ซ่อมบำรุง หมู่ที่ ๖ ต.สัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๔๕๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๓ มิ.ย.๖๒
๑๓	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขต เทศบาลเมืองสัทธิบ	๑,๐๐๐,๐๐๐		/				ส่งกองคลัง ๒๑ มิ.ย.๖๒
๑๔	โครงการติดตั้งชั้นวางและกล่องอเนกประสงค์สำหรับงาน ไฟฟ้าและโยธา บริเวณอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสัทธิบ	๓๐๐,๐๐๐						ส่งกองคลัง ๒๖ มิ.ย.๖๒
	โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาอนุมัติ							
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนรอบหนองตะเคียน และก่อสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมทางเท้าพร้อมราว กันตก หมู่ที่ ๒ ต.สัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๒,๒๐๐,๐๐๐		/				เสนออนุมัติ
	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด บริเวณ รอบอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสัทธิบ	๔๒๙,๐๐๐	/					ปรับแผนเป็น ไตรมาส ๔
๒	ติดตั้งระบบปรับอากาศรวมอุปกรณ์บริเวณสำนักงาน และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองสัทธิบ หมู่ที่ ๒ ต.สัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๖๓๓,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณซอยสัทธิบ สุขุมวิท ๔๗ (ซอยรัตนวิจิตร) ต.สัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๑,๗๗๐,๒๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔

ลำดับ	รายการ/จำนวน/หน่วย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บริเวณ ซอยสัทธิบสุขุมวิท ๑๐๙/๒ หมู่ที่ ๗ ต.พุดตาลหลวง อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๑๒๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บริเวณ ซอยสัทธิบสุขุมวิท ๑๐๙/๔ หมู่ที่ ๗ ต.พุดตาลหลวง อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๒๑๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด บริเวณ ซอยสัทธิบสุขุมวิท ๑๐๙/๖ หมู่ที่ ๗ ต.พุดตาลหลวง อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๙๕,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเทียบเรือ เทศบาลเมืองสัทธิบ ต.สัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๑,๕๐๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๘	โครงการจ้างออกแบบอาคารโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองสัทธิบ	๑๐๐,๐๐๐	/					แผนการจัดหาพัสดุ ไตรมาส ๔
๙	โครงการจ้างเหมาทำและติดตั้งต้นคริสมาสต์ประดับด้วยไฟ LED สีชมพู ความสูง ๖.๐๐ ม. สำหรับติดตั้งเพื่อประดับ งานเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ บริเวณแยก กม.๑	๑๙๖,๐๐๐	/			๑๐๗,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	โอนลงงบประมาณ
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๒ ต.สัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี	๓๕,๐๐๐	/					ยกเลิกโครงการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ สุวรรณโชติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รายงาน